RAPPORT DE CONTROLE A LA RECEPTION-PEINTURE

DIRECTION: QUALITE
SERVICE: AQF/AQP
LIGNE: LL FRONT/ DW
Couleur: RAL 9023

Date 13.10.2026
Frs STUROPRO

Ref		libellé	qté totale reçue	Qté signalée par frs	échantillonage (G III) Qté	Re AQL 1,5	rejet trouvé	Acc / Rej	Taux d'avancement	Pass Qté	Pass Taux	Holding Qté	Holding Taux	Rejet Qté	Rejet Taux	%	details rejet peinture	%	injection et avant de peinture	%	conditionnement	%	Adhérence Acc / Rej	P,chimiques Acc / Rej	Lab (ΔE*) Valeur
LL FRONT	WW2300201	BRANDT TOP FRONT FRAME 53L RAL9023 S-P	250	250	50	3	-	Acc	100%	250	100%	-	0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	OK	OK	
				-			0									-	-	-	-	-	-	-			
	WW2300202	CP.TOP CADRE_AV 60L BR RAL9023 S-P	1398	1,398	200	8	1	Acc	100%	1,397	100%	-	0%	1	0.1%	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	1	0.1%	OK	OK	
				-			0									-	-	-	-	-	-	-			
	WW2300205	CP.TOP _CADRE AR.RAL9023 S-P	2158	2,158	200	8	6	Acc	100%	2,152	100%	-	0%	6	0.3%	0.2%	2	0.0%	-	0.0%	4	0.2%	OK	OK	0,31 < (ΔE*) < 2,14
				-			0									-	-	-	-	-	-	-			
	XZ2H00674	COUV _POMPE TRAPPE BR PT1 RAL9023 S-P	2166	2,166	200	8	-	Acc	100%	2,166	100%	-	0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	OK	OK	
				-			0									-	-	-	-	-	-	-			
DW	WW2300208	TOP CADRE ARRONDI 9023 S-P	124	124	32	2	3	Rej -> Tri	100%	121	98%	-	0%	3	2.4%	2.4%	-	0.0%	-	0.0%	3	2.4%	OK	OK	
				-			0									-	-	-	-	-	-	-			
			6,096							6,086		-		10		0.2%	2		-		8				

Remarques:

la référence prise pour le calcul du ΔE* est la pièce référence de validation, les mesures L*a*b* ont été prisent juste à titre informatif, sans être utilisées comme critères de jugement ou de contrôle, La couleur a été contrôlée visuellement

Les essais de matching entre les cadres arrières et les cadres avant sont concluants

		Qté	pass Qté	pass %	Holding Qté	Holding %	rejet Qté	rejet %	details rejet peinture	%	Injection	%	conditionnement	%
LL FRONT	Contrôle concluant:4 / 4 réf	5,972	5,965	99.9%	-	0%	7	0.12%	2	0.03%	-	0.0%	5	0.08%
	Controle non concluant: 0 réf ->Tri	-	-	0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	signalée: 0 réf ->Tri	-			-			-	-		-	-	-	0%
DW	Contrôle concluant:0 / 1 réf	124	121	97.6%	-	0%	3	2.42%	-	0.00%	-	0.0%	3	2.42%
	Controle non concluant: 1 réf ->Tri	-	-	0%	-	0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	signalée: 0 réf ->Tri	-			-			-			-	-		0%
Total		6,096	6,086	99.8%	-	0.0%	10	0.16%	2	0.03%	-	0.00%	8	0.13%

Photos









